

IHY-50KH3S 安装质量控制清单 / Installation Checklist

项目名称：_____ 设备SN码：_____

EPC安装商：_____ ND检查人：_____ 安装日期：_____

一、安装前 / Pre-Installation

检查项 / Check Item	完成	N/A	备注
安装位置确认（通风、间距、承重）	☐	☐	
设备开箱检查（对照包装清单）	☐	☐	
壁挂支架水平固定	☐	☐	
接地连接（先于所有电气接线）	☐	☐	

二、电气连接 / Electrical Connections

检查项	完成	N/A	备注
接地电阻 ≤ 指定值	☐	☐	
AC接线（并网/备载/发电机—按端子标识）	☐	☐	
PV组串接线—极性确认+电压在允许范围内	☐	☐	
电表+CT安装（CT方向P1→P2从源到负载）	☐	☐	
CT相位匹配确认	☐	☐	
电池DC接线—串联正确 + DC断路器	☐	☐	
通讯接线（COM2:BMS+电表，COM3:并联通讯）	☐	☐	
DIP开关设置（EMS/DRED/SYNC/PAR CAN/RSVD485）	☐	☐	

三、调试 / Commissioning

检查项	完成	N/A	备注
通电前检查（扭矩、极性、接地连续性）	☐	☐	
电池/PV/电网依次上电	☐	☐	
主/从机设置（主机设并联数量，从机设地址号）	☐	☐	
并网功能测试	☐	☐	
备载功能测试	☐	☐	
报警响应测试	☐	☐	
远程监控验证	☐	☐	

四、验收 / Acceptance

检查项	完成	N/A	备注
所有端子紧固、标识正确	☐	☐	
无裸露导体、松动接头	☐	☐	
CT方向正确、相位匹配	☐	☐	
通讯模块安装配对完成	☐	☐	
无报警代码	☐	☐	
测试记录+照片提交	☐	☐	

签署 / Sign-off

EPC确认：已按SOP完成安装，所有检查项已完成。

EPC签字：_____ 日期：_____

ND确认：安装质量控制点已核查。

ND签字：_____ 日期：_____

本单一式两份，EPC和ND各执一份。副本需回传品牌方存档。